



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่...ฉช.๗๑๑๐๑/๘๕๕๕.....วันที่ ๓๗ มีนาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้ดำเนินงานติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายทอง อันชुरิย์)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางนิภา วิจิตรวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

/ความเห็นของปลัด.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..... ทบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..... ทบ

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ....	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ยิ่งถาวร ม.2	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.66		1,340,000	-	-	-	/	
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ช.สามัคคีธรรม ต่อจากถนนร่วมใจพัฒนา ม.3	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค.66		2,270,000	-	-	-	/	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก ช. ช้างแก้วมณี (หลัง บ.สตาร์ไลท์) ม.5	กองช่าง	พ.ย.65- เม.ย.66		1,050,000	-	-	-	/	
4	โครงการตรวจสอบรังวัดที่/ทางสาธารณะ	กองช่าง	ต.ค.65- ก.ย.66		150,000	-	-	-	/	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับร่วมใจพัฒนา ช.สันติธรรม 1 ม.3	กองช่าง	ต.ค.65- มี.ค.66	พ.ย.65	794,200	794,188.12	/	-	-	
6	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังต่อจาก ช.บ้านนายเนียน ม.3	กองช่าง	พ.ย.65- ธ.ค.65		130,000 (กั้นเงิน)	-	-	-	/	
7	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติก คอนกรีต ช.ร่วมใจพัฒนา (เลียบสนามกีฬาอบจ.) ม.3,ม.4	กองช่าง	ธ.ค.65- พ.ค.66		4,650,000 (กั้นเงิน)	-	-	-	/	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.บ้านนายเนียน ม.3	กองช่าง	พ.ย.65- ก.พ.66		660,000 (กั้นเงิน)	-	-	-	/	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงไฟฟ้าย่อย ช. รื่นฤดี ม. 5	กองช่าง	ธ.ค.65- เม.ย.66		1,840,000 (กั้นเงิน)	-	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ.....	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ -เทศกาล ปีใหม่ -เทศกาลวันสงกรานต์	สำนักปลัด	ธ.ค.65 มี.ค.-เม.ย.		30,000	-	-	/	-	
11	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข/เยาวชน ประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค.66	ก.พ.66	30,000	27,910	/	-	-	
12	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในระดับพื้นที่	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66		500,000 (งบกลาง)	-	-	-	/	
13	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66		500,000 (ก้นเงิน)	-	-	/	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ...	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
14	โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.66		30,000	-	-	-	/	
15	โครงการใช้น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย	กอง สาธารณสุข	เม.ย.-มิ.ย.66		30,000	-	-	-	/	
16	โครงการจัดการปัญหาขยะ/กำจัดขยะ	กอง สาธารณสุข	ต.ค.65- ก.ย.66		1,200,000	390,120	-	/	-	
17	โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน	กอง สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.66		30,000	-	-	-	/	
18	โครงการลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน	กอง สาธารณสุข	มี.ค.-พ.ค.66	มี.ค.66	30,000	11,853	/	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ.....	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ/อบรม อาชีพเสริม	สำนักปลัด	ม.ย.-ก.ค.66		15,000	3,852,100	-	-	/	
20	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	ทุกเดือน	8,070,000	1,164,000	-	/	-	
21	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	ทุกเดือน	2,583,000	27,000	-	/	-	
22	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	ทุกเดือน	54,000	-	-	/	-	
23	โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ออกกำลังกาย	สำนักปลัด	ธ.ค.65 ก.พ.66 มิ.ย.66		20,000	-	-	-	/	
24	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อิมท้องสมองแจ่มใส แก่เด็กก่อนวัยและนักเรียนในตำบล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต) (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	พ.ย.65	1,994,400	997,200	-	/	-	
25	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียน และนักเรียนในตำบล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต) (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	ม.ค.66	1,004,000	545,949.24	-	/	-	
26	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียน การสอน ภาษาอังกฤษ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษาต่างประเทศ (ร.ร. วัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	พ.ย.65	494,640	247,320	-	/	-	
27	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนสอน ภาษาอังกฤษ (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66		93,000	-	-	-	/	

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ.....	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
28	โครงการพัฒนาการสอนในสาขาที่ขาดแคลนใน สถานศึกษา (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	พ.ย.65	331,100	165,550	-	/	-	
29	โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	พ.ย.65	44,000	22,000	-	/	-	
30	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	พ.ย.65	66,000	33,000	-	/	-	
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	พ.ย.65	พ.ย.65	200,600	200,600	/	-	-	
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	พ.ย.65	พ.ย.65	180,100	180,100	/	-	-	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่(SRRT)	กอง สาธารณสุข	ธ.ค.65- ม.ค.66	ม.ค.66	30,000	13,879	/	-	-	
34	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	พ.ค.-ก.ค.66		12,000	-	-	-	/	
35	โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ผู้สูงอายุ	กอง สาธารณสุข	เม.ย.-มิ.ย.66		300,000	-	-	-	/	
36	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	กอง สาธารณสุข	พ.ค.-ก.ค.66		20,000	-	-	-	/	
37	โครงการอาหารปลอดภัยสถานประกอบการ	กอง สาธารณสุข	มี.ค.-พค.66		50,000	-	-	-	/	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ลำดับ ที่		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ.....	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
38	โครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ สาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค.65- ก.ย.66		200,000	-	-	-	/	
39	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนหมู่บ้าน/ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66		30,000	-	-	-	/	
40	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต./เครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่อบต.	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66		450,000	-	-	-	/	
41	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.	สำนักปลัด	ต.ค.65- ก.ย.66	ทุกเดือน	99,600	41,500	-	/	-	

หมายเหตุ -จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน 41 โครงการ
(ตามข้อบัญญัติฯ 36 โครงการ, กั้นเงิน 5 โครงการ)
-โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ
-โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ
-โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ