



รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ ปี ที่แล้ว เสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทยประสิทธิ์ หมู่ที่ 8	กองช่าง	เม.ย.69- ก.ย.69	-	29,260	-			√	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3	กองช่าง	มี.ค.69- ก.ค.69	-	1,512,360	-			√	-
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศิริธรรม (บ้านนายสมนึก อินทศิริ) หมู่ที่ 3	กองช่าง	เม.ย.69- ก.ค.69	-	2,218,500	-			√	-
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย สันติธรรม (ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงแยกซอยสามัคคีธรรม) หมู่ที่ 3	กองช่าง	มี.ค.69- มิ.ย.69	-	1,305,500	-			√	-
5	โครงการขุดลอกคลองตารีน หมู่ที่ 3	กองช่าง	พ.ย.68- ม.ค.69	-	314,000	-			√	-
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเอี่ยมนิยม หมู่ที่ 10	กองช่าง	ก.ย.68- พ.ย.68	14 ต.ค. 68	132,100 (เงินสะสม)	128,454.18	√			-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง กำแพงกันดิน ซอยเจริญวัฒนา หมู่ที่ 4	กองช่าง	ก.ย.68- ธ.ค.68	-	396,400 (เงินสะสม)	-		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม หมู่บ้านนฤมิตร 2 หมู่ที่ 8	กองช่าง	ก.ย.68- ธ.ค.68	12 ก.พ.69	148,800 (เงินสะสม)	128,288.03	√			-
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยผู้ใหญ่สมฤทธิ์ หมู่ที่ 8	กองช่าง	ต.ค.68- ก.พ.69	-	1,489,600 (เงินสะสม)	-		√		-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยสุรพันธ์อุทิศ หมู่ที่ 3	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.69	-	3,699,700 (เงินสะสม)	-		√		-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยเทศบาล หมู่ที่ 8	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.69	-	5,399,800 (เงินสะสม)	-			√	-
12	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอร่วมใจพัฒนา (ช่วงบ้านพักคนงานโครงการรถไฟ ความเร็วสูง) หมู่ที่ 3	กองช่าง	มี.ค.69- พ.ค.69	-	1,679,500 (เงินสะสม)	-			√	-
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อ ระบายน้ำ ซอยนิคมศิริอุทิศ หมู่ที่ 10	กองช่าง	เม.ย.69- ก.ค.69	-	686,400 (เงินสะสม)	-			√	-
14	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 6	กองช่าง	เม.ย.69- ก.ค.69	-	3,445,500 (เงินสะสม)	-			√	-
15	โครงการปรับปรุงโดมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	เม.ย.69- มิ.ย.69	-	294,000 (ก้นเงิน)	-			√	-
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจักษ์จันทร์ หมู่ที่ 6	กองช่าง	ต.ค.68- มี.ค.69	-	1,556,600 (ก้นเงิน)	-		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการขุดลอกคลองตาพูน หมู่ที่ 3	กองช่าง	พ.ย.68- ม.ค.69	-	110,300 (กันเงิน)	-			√	-
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบึงสามเสร็จ หมู่ที่ 9	กองช่าง	เม.ย.69- ส.ค.69	-	4,096,200 (กันเงิน)	-			√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลต่างๆ เทศกาล ปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์	สำนักปลัด	ธ.ค.68-ม.ค.69 เม.ย.69	6 ม.ค.69	10,000	3,000	√			-
20	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข/เยาวชน ประชาชน	สำนักปลัด	ม.ค.69- ก.พ.69	18 ก.พ.69	30,000	20,900	√			-
21	โครงการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด	พ.ย.68- เม.ย.69	-	500,000	-		√		-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม หมู่บ้าน นฤมิตร 2 หมู่ที่ 8 (งบเงินอุดหนุนจังหวัดฉะเชิงเทรา)	กองช่าง	ส.ค.68- ธ.ค.68	7 ม.ค.69	1,225,000 (เงินอุดหนุน)	1,212,577.40	√			-
23	โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในตำบล วังตะเคียน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล	สำนักปลัด	ธ.ค.68- ส.ค.69	-	20,000	-			√	-
24	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว และการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ	สำนักปลัด	พ.ค.69- ก.ค.69	-	30,000	-			√	-
25	โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข	มิ.ย.69.- ส.ค.69	-	30,000	-			√	-
26	โครงการลดปริมาณขยะต้นทางจากครัวเรือน	กอง สาธารณสุข	มิ.ย.69.- ส.ค.69	-	30,000	-			√	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
27	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ/อบรม อาชีพเสริม	สำนักปลัด	ก.พ.69- ก.ย.69	-	100,000	-		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
28	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.69	ทุกเดือน	9,308,400	4,555,700		√		-
29	โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.69	ทุกเดือน	2,924,400	1,458,600		√		-
30	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.69	ทุกเดือน	70,000	30,000		√		-
31	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย. 68	9 ต.ค.68	412,000	412,000	√			-
32	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารในสถานศึกษา (งบกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย. 68	9 ต.ค.68	445,000	445,000	√			-
33	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	สำนักปลัด	ส.ค.-ก.ย.69	-	93,000	-			√	-
34	โครงการจ้างครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้าน คอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต (ศรีโพธิ์ตร)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	134,640	73,440		√		-
35	โครงการจ้างครูภาษาจีนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	134,640	73,440		√		-
36	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	88,000	44,000		√		-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
37	โครงการพัฒนาการสอนในสาขาที่ขาดแคลนใน สถานศึกษา (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	396,000	198,000		√		-
-38	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	360,000	177,750		√		-
39	โครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	55,000	27,500		√		-
40	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อิมท้องสมองแจ่มใส แก่เด็กวัยเรียนในตำบล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต) (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.68 เม.ย.-พ.ค.69	-	2,301,200	1,150,600		√		-
41	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียน ในตำบล (ร.ร.วัดนครเนื่องเขต) (ร.ร.บ้านวังตะเคียน)	สำนักปลัด	ต.ค.68- ก.ย.69	-	1,165,000	-		√		-
42	โครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานลอยกระทง)	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย. 68	-	50,000	-			√	-
43	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวง พ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. 69	-	10,000	-			√	-
44	โครงการสนับสนุนงานนมัสการหลวงพ่อบุทธโสธรจังหวัด ฉะเชิงเทรา	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย. 68	2 พ.ย.68	30,000	19,640	√			-
45	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	สำนักปลัด	ก.ย.-พ.ย.68	25 พ.ย.68	400,000 (กันเงิน)	400,000	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
46	โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข	กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค.-พ.ค.69	-	400,000	-			√	-
47	โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย-จิต ผู้สูงอายุ	กอง สาธารณสุขฯ	เม.ย.-มิ.ย.69	-	700,000	-			√	-
48	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ลดภาวะการคลอดก่อน กำหนด	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย.68- ม.ค.69	25 พ.ย.68	30,000	4,763	√			-
49	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุขฯ	ก.พ.69- เม.ย.69	-	20,000	-		√		-
50	โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชนตามโครงการ พระราชดำริ หมู่ที่ 1-10	กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค.69- เม.ย.69	-	200,000	-		√		-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
51	โครงการงานเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค.68- มี.ค.69	13 ม.ค. 69	500,000	273,308	√			-
52	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. และผู้นำชุมชนตำบลวังตะเคียน	สำนักปลัด	เม.ย.69- ก.ย.69	-	400,000	-			√	-

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
			ระยะเวลา ตามแผน	ระบุ วัน/เดือน/ปี ที่แล้วเสร็จ	งบอนุมัติ	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
53	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนหมู่บ้าน/การ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	มี.ค.69- ส.ค.69	-	10,000	-			√	-

หมายเหตุ -จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน จำนวน 53 โครงการ
 (ตามข้อบัญญัติฯ 38 โครงการ, เงินสะสม 9 โครงการ, ก้นเงิน 5 โครงการ และเงินอุดหนุน 1 โครงการ)
 -โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ
 -โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ
 -โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 23 โครงการ